

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗)		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางเชื้อ หมู่ที่ ๓	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางมณี เพชรคล้าย หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๒)	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๗๐๐	๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงินงบประมาณ)
๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญรักษ์ หมู่ที่ ๕	๔๕๙,๐๐๐	๔๕๗,๐๐๐	๒๓ มกราคม ๒๕๖๗	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔) โครงการวางท่อระบายน้ำซอยภิรมย์ หมู่ที่ ๑	๔๗๐,๐๐๐	-	๒๑ กันยายน ๒๕๖๗	-	ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงินงบประมาณ)
๕) โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๒	๗๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงินงบประมาณ)
๖) โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ ๔	๖๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงินงบประมาณ)
๗) โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาคซอยตรอกโหลง หมู่ที่ ๕	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงินงบประมาณ)

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗)		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๘) โครงการขยายเขต จำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒	๔๗๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงินงบประมาณ)
๙) โครงการขยายเขต จำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ถนนสาย ๔๑๑๒ (ไชยา – พุนพิน) หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงินงบประมาณ)
๑๐) โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะซอย บ้านนายวิโรจน์ หมู่ที่ ๓	๑๔๐,๐๐๐	๑๐๗.๗๘๕.๓๘	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ (อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค)
๑๑) โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะซอย บ้านนายอ้น หมู่ที่ ๓	๑๕๒,๕๑๒	๑๕๒,๔๑๖.๑๕	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ (อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค)
๑๒) โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะซอย ลานเตียน หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๘,๒๗๓.๘๓	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ (อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค)
๑๓) โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะสายเลียบบ คลองชลประทาน หมู่ที่ ๖	๖๕,๐๐๐	๔๕,๓๒๗.๓๔	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ (อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค)
๑๔) โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยโรงรม หมู่ที่ ๔	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๔,๐๖๖.๓๑	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ (อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค)

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗)		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต					
๑) โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.หัวเตย	๒๕๓,๘๐๐	๒๑๘,๖๘๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒) โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๓ มกราคม ๒๕๖๗	๑๓ มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓) โครงการสนับสนุน ค่าอาหารเสริม(นม)	๒๕๕,๘๐๐		๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔) โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนวัดหัวเตย	๕๔๐,๐๐๐	๕๓๐,๗๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕) โครงการส่งเสริมกิจการ สภาเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖) โครงการปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลหัวเตย	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗) โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๘) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า	๘๕,๐๐๐	๘๐,๑๘๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙) โครงการส่งเสริมการ บริหารจัดการขยะ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ	๕๐๐,๐๐๐	-	๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗	-	ระหว่างดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗)		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๑) โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป	๕๐,๐๐๐	๔๙,๒๘๐	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒) โครงการแข่งขันกีฬาวงศ์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๐,๗๕๑	๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓) โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	๘,๐๐๐	๕,๔๐๐	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	๔ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔) โครงการอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๕) โครงการปลูกต้นทองอุไรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑๓๘,๖๐๐	๑๓๘,๖๐๐	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗)		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย					
๑) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๕๓,๐๐๐	๕๒,๙๙๘	ธันวาคม ๒๕๖๖	เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒) โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓) โครงการจัดงานรัฐพิธีงานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ และปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ สนับสนุนพระราชกรณียกิจหรือพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗)		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น					
๑) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒) โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และสืบสานประเพณีสงกรานต์	๘๐,๐๐๐	๗๘,๔๓๔	๑๓ เมษายน ๒๕๖๗	๑๓ เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓) โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗)		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี					
๑) โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ผู้นำกลุ่มต่างๆ และประชาชนทั่วไป	๓๕๐,๐๐๐	๖๓,๑๐๐	๒๙ มกราคม ๒๕๖๗	๓๐ มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓) โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงินงบประมาณ)

- ปัญหาอุปสรรค

๑) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งหมด ไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย มีงบประมาณในแต่ละปีอย่างจำกัด ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วน

๒) โครงการก่อสร้างต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เนื่องจากในการดำเนินการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยจะต้องรออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ให้เพียงพอก่อนที่จะมีการดำเนินการได้ และจำนวนโครงการที่มีการอนุมัติงบประมาณจำนวนมากหลายโครงการ ทั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และที่สภาท้องถิ่นได้อนุมัติงบประมาณเงินสะสม รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้าออกไป

๓) สภาพปัญหา ความต้องการ และความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นเร่งด่วนของสภาพปัญหา ซึ่งทำให้ในบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีความจำเป็นต้องนำงบประมาณส่วนดังกล่าวไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอื่นที่มีความเร่งด่วน

๔) การปฏิบัติงานหรือการดำเนินการต่างๆ อยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ การดำเนินการจึงอาจไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยทั่วถึง เพราะปัญหาและความต้องการของประชาชนมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้วงระยะเวลา ๕ ปี และขาดความยืดหยุ่นในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาปฏิบัติจึงเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น

- ข้อเสนอแนะ

๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติโครงการและงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก

๒) มีความประสงค์ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทางการเกษตร โดยการก่อสร้างหรือปรับปรุงคูระบายน้ำ หรือคูส่งน้ำจากคลองชลประทานเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร

๓) พิจารณาความเหมาะสมในการใช้เขตถนนพัฒนาเป็นคูส่งน้ำเพื่อการเกษตร

๔) มีความต้องการให้พัฒนาพื้นที่ถนนสายตอนเมาเป็นพื้นที่สำหรับสำหรับการออกกำลังการ ควบคู่ไปกับการคมนาคมสัญจร เนื่องจากมีเขตพื้นที่ทางสาธารณะที่กว้าง

๕) พิจารณาการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์บริเวณถนนคลองชลประทานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และอาชญากรรม

๖) การวางท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ชุมชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย